

FACTURA ELECTRONICA

000037

RFC emisor:HEMJ710618J28

Nombre emisor:JESUS HERNANDEZ MARTINEZ

RFC receptor:MJT850101875

Nombre receptor:MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL ZAC

Uso CFDI:Gastos en general

Folio fiscal:39DD10AA-3538-42F6-AA7B-CAD281AAEF05

No. de serie del CSD:00001000000503994327

Código postal, fecha y hora de emisión:99100 2022-07-01 12:42:32

Efecto de comprobante:Ingreso

Régimen fiscal:Incorporación Fiscal

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | No. de pedimento | No. de cuenta predial |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------|----------------|-----------|-----------|------------------|-----------------------|
| 72141103 | | 1 | E48 | | 116542.48 | 116542.48 | | | |
| Descripción | PAGO DE SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN A BASE DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD DEL MEZQUITE BLANCO, JIMENES DEL TEUL, ZAC. | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota |
| | | | | | IVA | Traslado | 116542.48 | Tasa | 16.0000% |

Moneda:Peso Mexicano

Forma de pago:Por definir

Método de pago:Pago en parcialidades o diferido

Subtotal

Impuestos Traslados IVA 16.0000%

Total

\$ 116,542.48

\$ 18,646.80

\$ 135,189.28

Sello digital del CFDI:

galEEr3CD0Twa/u5AVnVw6K9VP//0mh78b2cjs2ypwk7RSXP+jq0PsN1looFyvQttplV7UjZ4aD/6i6rqiJ2ojptfHhrgRPq9uFQtAXKsc+HfzednkJgw+RuWc7dCnG0DgRaqMr6aEx+1jeRcHMjkh yP0WH/wMm7eKyvd1+UUUGw0SZEFGHaSAclCyuQqOwAUUAUpSGPItLUVpxaymJIUainqi0QMVu0E4w7+SlpTdSOdtvNvsJATcsn4KmstRzU1NaTiJfD636g7Gtr/pGxCkPziNpA+M1uSLF RAFVLXNTZfxl9d+2fankQ2CAczA0dKQdMBIMsYWThJphO6p6Kg==

Sello digital del SAT:

fFNQbXn2Xi7dsK2mLTbApXCkj79OdnJpuDlIxSVytrYfdAzi0vMUks49XuTpxQ2P23r2Dmr+LZlqqbITZl3RUppFE1+k2zJonvkDlyDr3dxhvc/I7YjFs1o+WCVACK46tcGRdckigI0YxX31Z30aRe cPGQB3u6J8WL5RrQ1klwLAiTybUP2ESBTAbFDf7t0ixguFPhGyKA7TbwLI/Yl/nr2cXCe7Pb+VDuwMgfw/3yYQtXxpKoeI+3k6KQZxuvBdVAtmOfiVTA+Y+Ut62fTK/S2h+Oy7fvDftNsPifh+oe l+wKmmM3tgoedgu12OsKg6stEpi6iF17nytYFOC3g==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|39DD10AA-3538-42F6-AA7B-CAD281AAEF05|2022-07-01T12:52:53|SAT970701NN3|galEEr3CD0Twa/u5AVnVw6K9VP//0mh78b2cjs2ypwk7RSXP+jq0PsN1looFyvQttplV7UjZ4aD/6i6rqiJ2ojptfHhrgRPq9uFQtAXKsc+HfzednkJgw+RuWc7dCnG0DgRaqMr6aEx+1jeRcHMjkh yP0WH/wMm7eKyvd1+UUUGw0SZEFGHaSAclCyuQqOwAUUAUpSGPItLUVpxaymJIUainqi0QMVu0E4w7+SlpTdSOdtvNvsJATcsn4KmstRzU1NaTiJfD636g7Gtr/pGxCkPziNpA+M1uSLFRAFVLXNTZfxl9d+2fankQ2CAczA0dKQdMBIMsYWThJphO6p6Kg=||00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028


Fecha y hora de certificación: 2022-07-01 12:52:53


| | | | |
|--------------------------------------------------|--|--------------|--|
| ESTIMACIÓN: SEGUNDA ESTIMACIÓN | | HOJA 1 DE 11 | |
| PERIODO: DEL 25 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | | | |
| MONTOS CONTRATADO: \$ 380,296.48 | | | |
| No. DE CONTRATO: PMU-2022/DOES/FISMOT-2022/04 | | | |
| FECHA: 16 DE JUNIO DEL 2022 | | | |

| SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION | | | | OBRAS | | RESERVA CIENTES | |
|-----------------------------|--------|---------------|---------------|-------------|------------|-----------------|--|
| CANTIDAD | UNIDAD | P.V. | IMPORTE | DESCRIPCION | ESTIMACION | | |
| 1 | LOTE | \$ 147,818.29 | \$ 147,818.29 | OBRA | | | |
| TOTAL DE SEGUNDA ESTIMACION | | | \$ 147,818.29 | | | | |

| | | |
|--------------------|--|--------------|
| ESTIMACION 001 | | \$147,818.29 |
| IVA 16% | | \$23,650.93 |
| SUBTOTAL | | \$171,469.22 |
| DEDUCCIONES: | | |
| AMORT. DE ANTICIPO | | \$36,279.94 |
| TOTAL | | \$135,189.28 |
| SUBTOTAL | | \$116,542.48 |
| IVA 16% | | \$18,646.80 |
| TOTAL | | \$135,189.28 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA: | |
| ESTIMADO A LA FECHA: | \$ 208,827.26 |
| ESTA ESTIMACION: | \$ 171,469.22 |
| SALDO POR EJERCER | \$ 0.00 |


PROF. DANIEL CISNEROS ESPARZA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL


ING. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

000039

| | | | |
|--------------------------------------------------|--|--------------|--|
| ESTIMACIÓN: SEGUNDA ESTIMACION | | HOJA 2 DE 11 | |
| PERIODO: DEL 25 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | | | |
| Monto CONTRATADO: \$ 380,296.48 | | | |
| No. DE CONTRATO: PMH-2022/0065/HIEMD/2022/04 | | | |
| FECHA: | | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION | | OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD DEL C. MEZQUITE BLANCO | |
| | | UBICACIÓN: C. MEZQUITE BLANCO | |
| | | MUNICIPIO: JIMENEZ DEL TEUL | |
| | | PROGRAMA: FISM | |
| | | EJERCICIO FISCAL 2022 | |


| CLAVE | CONCEPTO | VOLUMEN DE PRESUPUESTO | VOLUMEN DE HASTA LA EST. ANTERIOR | VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION | VOLUMEN ACUMULADO | ESTIMACION | ESTIMACION | ESTIMACION |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 1 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO URBANO DE 0.00 A 350.00 M2, POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MACHETE | 360.00 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | \$ 35.00 | \$ - | \$ 12,600.00 |
| 2 | LOSA DE CONCRETO DE 0.75 M * 240.00ML, Y 15.00 CM, DE ESPESOR, CONCRETO FC=200KG/CM2, MALLA | 180.00 | 95.00 | 85.00 | 180.00 | \$ 914.70 | \$ 77,749.50 | \$ 164,646.00 |
| 3 | CONSTRUCCION DE DESCANSO VEHICULAR DE 3.00M*10.00M, Y 15.00 CM DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | \$ 914.70 | \$ - | \$ 27,441.00 |
| 4 | PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE 15.00 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON CONCRETO FC= 150 | 180.00 | 100.00 | 80.00 | 180.00 | \$ 530.86 | \$ 42,468.80 | \$ 95,554.80 |
| 5 | LIMPIEZA FINAL EN AREA DE TRABAJO | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | \$ 35.00 | \$ 12,600.00 | \$ 12,600.00 |
| 6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, A BASE DE PTR DE 2", LAMINA LISA Y LONA | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| | | TOTAL SEGUNDA ESTIMACION | | | | \$ 147,818.29 | \$ | 327,841.80 |


PROF. DANIEL CISNEROS ESPARZA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL

ING. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|
| ESTIMACIÓN: SEGUNDA ESTIMACION DEL 28 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | | HORA S/DI 11 | |
| MONTTO CONTRATADO: \$ No. DE CONTRATO: | | 380,296.48 PMU-2022/DOES/7/USAMF/2022/04 | |
| FECHA: | | | |
| NÚMEROS GENERADORES | | | |
| CONCEPTO | | | |
| CLAVE | | | |
| CATEGORIA | | | |
| DARGO | | | |
| ALTO | | | |
| NO TOTAL | | | |
| TOTAL | | | |
| PRELIMINARES | | | |
| 01 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO URBANO DE 0.00 A 350.00 M2. POR MEDIOS MANUALES CON HILO Y MANGUERA DE NIVEL | | M2 |
| 1 | TOTAL | 0.00 | M2 |
| 2 | LOSA DE CONCRETO DE 0.75 M * 240.00 ML Y 15.00 CM. DE ESPESOR, CONCRETO FC=200KG/CM2, MALLA ELECTROSOLDADA 6/10-10, ACABADO ROJO OXIDO, TERMINADO COMUN PARA TRANSITO VEHICULAR, INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA, CIMBRA METALICA | 95.00 | 95.00 M2 85.00 |
| | TOTAL | 85.00 | M2 |
| 3 | CONSTRUCCION DE DESCANSO VEHICULAR DE 3.00M*10.00M, Y 15.00 CM DE ESPESOR, CONCRETO FC=200 KG/CM2; MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10; INCLUYE MATERIALES , MANO DE OBRA, CIMBRA METALICA. | 30.0 | 30.00 M2 |
| | TOTAL | 0.00 | M2 |
| 4 | PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE 15.00 CM DE ESPESOR, ASENTADO CON CONCRETO FC= 150 KG/CM2Y EMBOQUILLADO CON MORTERO CEMENTO -ARENA 1-5, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA | 100.00 | 100.00 M2 80.00 |
| | TOTAL | 80.00 | ML |
| 5 | LIMPIEZA FINAL EN AREA DE TRABAJO | 360.00 | 360.00 PZA |
| 6 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, A BASE DE PTR DE 2", LAMINA LISA Y LONA | 1.00 | 1.00 ML |
| | TOTAL | 1.00 | ML |
| ING. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION | | | |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| ESTIMACIÓN: SEGUNDA ESTIMACIÓN | | HOJA 10 DE 11 |
| PERIODO: DEL 25 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL 2022 | | |
| MONTOS CONTRATADOS: \$ | | 380,296.48 |
| No. DE CONTRATO: PMJ-2022/0005/FISMDF/2022/04 | | |
| FECHA: | | |
| REPORTES FOTOGRAFICOS | | |
| SEGUNDA Y ULTIMA ESTIMACION | | |
| OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA COMUNIDAD DEL MEZQUITE BLANCO, JIMENEZ DEL TEUL, ZAC. | | |
| UBICACIÓN: C. MEZQUITE BLANCO | | |
| MUNICIPIO: JIMENEZ DEL TEUL | | |
| PROGRAMA: FISM | | |
| EJERCICIO FISCAL 2022 | | |



| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  | 0041 |
| PROF. DANIEL CISNEROS ESPARZA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL | |
| ING. JESUS HERNANDEZ MARTINEZ SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION | |