


000064



CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V.  
Emisor:

CORPORATIVO COMERCIAL REMARE S. DE R.L. DE

RFC: CCR151201F60

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor:

Cliente: MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL, ZACATECAS

RFC: MJT850101875

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: F

Folio: 2849

Fecha: 05/May/2022 16:23:43

Lugar de expedición (C.P.): 98085

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Importe
1.00000	ACT - Actividad	72152700 - Servicios de instalación y reparación de concreto	SEGUNDA ESTIMCIÓN Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE SENDERO DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE MESA DE TEPETATITA MUNICIPIO DE JIMÉNEZ DEL TEUL, ZACATECAS, SEGÚN NÚMERO DE CONTRATO PMJ-2022/DDES/FISMDF2022/01	\$43,103.42	\$0.00	\$43,103.42

Observaciones:

Total con letra:

cuarenta y nueve mil novecientos noventa y nueve Pesos 97/100 M.N.

Tipo Relación:

Subtotal: \$43,103.42

Descuentos:

Impuestos Traslados: \$6,896.55

Total: \$49,999.97



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000506748571

Folio Fiscal: ACD7E474-68EA-40ED-B5E6-02B517025F5A

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2022-05-05T16:23:49

Sello digital del CFDI

RWOnGHnRaOwiv8u+o+ucemFxBVdwkfgO2NFIDLgb9ySIFQHNLxZozdDmXp+FqLQ7MEtZHVIE6HASGSuv4JcCoeDuE8kVf2u8YixFIPNN8hwENTKK9UbTHq7zssz1D/V8QK+Ci2Jig4  
LYydkC4W+A1fTWVEUgfy6KJdNagDrdfAOU1KcBLS8RhLqjINR0Je5fEnYVDtgXBEGBrt9zLcTtDUnZbwzglbHU5Ojz382inpuYdrqk7IK+pmLnkZz3e9wb3KZmsOpjQULgLUq0lrBuCm  
2w/IAFdNQvRSfyQMTNfeY8JidDysWpGLSyxm+g3+GEAIYJUuhPn8S8qPIEew==

Sello del SAT

jqOyECymbiW4fBmYB78nir8rcKizTVYNitk4y+w5Q/ABC/PTJZg087mt3CuXkpUhlpagPTPTeE8xbejVFukia4QnlwTlqROLf3Yq2QndvCP221bGtnwKCPt5YP4qdBMIDxiN7b/UoQ2  
Whg7kYRTepmBCgUUPXvkiKrtB+GvZPPFn6XgGeR8GPFComXfXK4fpGz13fG/eNgSigpcL7XqSqQH0ZU3Ad2B0O/3CKmN5pP8lsbgPoXsPdANWEq45+qqvlhu7pY8Sbx7gQMpaUJ9OFAS71  
IUWjijjOWjJlyqOidD3aHlVzz7xiQ6AvsZHIWqcbjTt6YfoSLYwASB7PEQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

[1.1]ACD7E474-68EA-40ED-B5E6-02B517025F5A|2022-05-05T16:23:49|MAS0810247C0jRWOnGHnRaOwiv8u+o+ucemFxBVdwkfgO2NFIDLgb9ySIFQHNLxZozdDmXp+FqLQ7MEtZHVIE6HASGSuv4JcCoeDuE8kVf2u8YixFIPNN8hwENTKK9UbTHq7zssz1D/V8QK+Ci2Jig4LYydkC4W+A1fTWVEUgfy6KJdNagDrdfAOU1KcBLS8RhLqjINR0Je5fEnYVDtgXBEGBrt9zLcTtDUnZbwzglbHU5Ojz382inpuYdrqk7IK+pmLnkZz3e9wb3KZmsOpjQULgLUq0lrBuCm2w/IAFdNQvRSfyQMTNfeY8JidDysWpGLSyxm+g3+GEAIYJUuhPn8S8qPIEew==|00001000  
000505142236j|



000065

Imprimir  
Cerrar

Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.  
RFC: BMN-930209-927

19/05/2022 10:53

Cuenta/ CLABE Ordenante	1176340022
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL ZAC
RFC Ordenante	MJT850101875
Moneda	MXP
ID Tercero	rema
Nombre del Beneficiario	remare
Cuenta/ CLABE Beneficiario	0420094964
Titular de la Cuenta	MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL ZAC
RFC Beneficiario	CCR151201F60
Importe a Transferir	\$49,999.97
	\$0.00
Fecha Aplicación	19/05/2022
Número de Referencia	220519
Propósito de la Transferencia	finiquito pavim concreto y empedrado mesa tepetati
Clave de Rastreo	13
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$3.00
IVA Comisión	\$0.48
Capturó	TESORERIA JIMENEZ DEL TEUL
Fecha Captura	19/05/2022 10:51:18 a. m.
Ejecutó	TESORERIA JIMENEZ DEL TEUL
Fecha de Ejecución	19/05/2022 10:53:32 a. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783



<div>ESTIMACIÓN: UNO HOJA 1 DE 8</div> <div>PERIODO: DEL 22 DE MARZO DE 2022 A 22 DE ABRIL DE 2022</div> <div>MONTO CONTRATADO: \$ 323,027.25</div> <div>No. DE CONTRATO: PMI-2022/DDES/FISMDF2022/01</div> <div>FECHA: 5 DE MAYO DE 2022</div>		<div>SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO</div>			OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE SENDERO DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE MESA DE TEPETATITTA MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL, ZAC.	
		UBICACIÓN: MESA DE TEPETATITTA		MUNICIPIO: JIMENEZ DEL TEUL		
		PROGRAMA:		EJERCICIO FISCAL 2022		
CARATULA DE ESTIMACIÓN		CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	
1	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE SENDERO DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE MESA DE TEPETATITTA MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL, ZAC.	1	LOTE	\$71,428.53	\$ 71,428.53	
		TOTAL SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUIT \$71,428.53				
		OBSERVACIONES				
		SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO				
		\$61,576.32				
		IVA 16%				
		\$9,852.21				
		SUBTOTAL				
		\$71,428.53				
		DEDUCCIONES:				
		AMORT. DE ANTICIPO				
		\$21,428.56				
		TOTAL				
		\$49,999.97				
		SUBTOTAL				
		\$43,103.42				
		IVA 16%				
		\$6,896.55				
		TOTAL				
		\$49,999.97				
RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:						
ANTICIPO OTORGADO: \$ 96,908.17						
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: \$ 75,479.61						
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN: \$ 21,428.56						
SALDO POR AMORTIZAR \$ 0.00						
ESTIMADO A LA FECHA: \$ 251,598.72						
ESTA ESTIMACIÓN: \$ 71,428.53						
SALDO POR EJERCER \$ 0.00						
PROR. DANIEL CISNEROS ESPARZA.		C. JUAN GURROLA ALVAREZ		ING. EDGAR IVÁN AGUIRRE FERNÁNDEZ		
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL		DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		SUPERINTENDENTE OBRA		

*[Signature]*  
0066

ESTIMACIÓN: UNO HOJA 2 DE 8

PERIODO: DEL 22 DE MARZO DE 2022 A 22 DE ABRIL DE 2022

MONTO CONTRATADO: \$ 323,977.25

NO. DE CONTRATO: 2022/0056/PMOP/2022/0

FECHA: 5 DE MAYO DE 2022

CONCEPTO

CONCEPTO

CLAVE

CONCEPTO

SEGUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUITO

CONTRATACIÓN DE MANUTENCIÓN A BASE DE SUPERFICIE DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE MESA DE TEPETATTA MUNICIPIO DE JIMÉNEZ DEL TEUL, S.C.

UBICACIÓN: MESA DE TEPETATTA

MUNICIPIO: JIMÉNEZ DEL TEUL

PROGRAMA: 0

EJERCICIO FISCAL 2023

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	ESTIMACIÓN	FINIQUITO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE ACUMULADO
1	LIMPIEZA, TRAZO Y DESPALME DEL ÁREA DE TRABAJO, INCLUYE DESALOJO DE MALEZA RESULTANTE DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CAL PARA TRAZOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA.	M2	360.0000	0.000000	\$ 30.84	\$ -	\$ 11,102.40
2	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 75 X 15 MTS, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, RESISTENCIA F'c=250 KG/CM2, COLOR ROJO CEREZA, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-4/10-10, ACABADO RUSTICO HAYADO PARA TRANSITO DE VEHICULOS, INCLUYE MATERIALES, FLETES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, FLETES HASTA LA LONJA DE TRABAJO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA.	M2	180.0000	0.000000	\$ 1,030.49	\$ -	\$ 185,488.99
3	CONSTRUCCIÓN DE DESCANCHO VEHICULAR, DE MEDIDAS 3'10 MTS. A BASE DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-4/10-10, ESPESOR DE 15 CMS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, MATERIALES, COLOR A ELEGIR, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA.	LOTE	1.0000	0.343216	\$ 30,914.83	\$ 10,610.77	\$ 30,914.83
4	EXCAVACIÓN Y RELLENO DE MATERIAL DE BANCO PARA ALOJAMIENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA.	M3	67.5000	0.0000	\$ 196.56	\$ 13,267.80	\$ 13,267.80
5	PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE 0.18 X 1.8 MTS, ASENTADO CON MATERIAL DE BANCO PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, INCLUYE TRASLADOS Y FLETES DE LOS MATERIALES AL LUGAR DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA.	M2	180.0000	0.0000	\$ 147.96	\$ 26,632.94	\$ 26,632.94
6	LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, INCLUYE RETIRO DE DESPERDICIOS PRODUCIDOS POR LOS TRABAJOS LLEVADOS A CABO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA PUESTA EN MARCHA.	M2	360.0000	0.0000	\$ 17.68	\$ 6,364.80	\$ 6,364.80
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO ALLUSIVO DE OBRA FABRICADO CON PIR DE 2", LONA DE TRABAJOS Y LAMINA GALVANIZADA DE FONDO	LOTE	1.0000	0.0000	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00
					\$	\$ 61,578.32	\$ 278,471.77

PROR. DANIEL CISNEROS ESPARZA

DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

ING. EDGAR IVÁN AGUIRRE FERNÁNDEZ

SUPERINTENDENTE OBRA

000067





ACCR

CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V.

ESTIMACIÓN: UNO4 de 8

DEL 22 DE MARZO DE 2022 A 22 DE ABRIL DE 2022

PERÍODO:

MONTO CONTRATADO: \$ 323,027.25

No. DE CONTRATO: PNU-2022/DDES/HSMDIF2022/01

FECHA: 5 DE MAYO DE 2022

UNDA ESTIMACIÓN Y FINIQU


OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE SENDERO DE CONCRETE Y EMPEDRAO EN LA COMUNIDAD DE MESA DE TEPETATITA MUNICIPI DE JIMENEZ DEL TEUL, ZAC.

UBICACIÓN: MESA DE TEPETATITA

MUNICIPIO: JIMENEZ DEL TEUL

PROGRAMA: 0

EJERCICIO FISCAL 2022



PROR. DANIEL CISNEROS ESPARZA.


DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Ing. Edgar Iván Aguirre Fernández


SUPERINTENDENTE OBRAS

0000069



 CORPORATIVO COMERCIAL RENARE, S. DE RL DE CV.	ESTIMACIÓN: UNO 5 DE 8  PERIODO: DEL 22 DE MARZO DE 2022 A 22 DE ABRIL DE 2022  MONTO CONTRATADO: \$ 323,027.25  No. DE CONTRATO: PMI-2022/DES/HSMD/2022/01  FECHA: 5 DE MAYO DE 2022	<b>GUNDA ESTIMACIÓN Y FINQUI</b>	OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE SENDERO DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE MESA DE TEPETATITA MUNICIPIO DE JIMÉNEZ DEL TEUL, ZAC.  UBICACIÓN: MESA DE TEPETATITA MUNICIPIO: JIMÉNEZ DEL TEUL PROGRAMA: 0
EJERCICIO FISCAL 2022			

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA




1 0000070

*Daniel Cisneros Esparza*  
PROR. DANIEL CISNEROS ESPARZA.  
DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL


*C. Juan Gurrola Alvarez*  
C. JUAN GURROLA ALVAREZ  
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

*Ing. Edgar Ivan Aguirre Fernandez*  
ING. EDGAR IVÁN AGUIRRE FERNÁNDEZ  
SUPERINTENDENTE OBRA



 CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V.	<div>ESTIMACIÓN: UNO6 DE 8</div> <div>PERIODO: DEL 22 DE MARZO DE 2022 A 22 DE ABRIL DE 2022</div> <div>MONTO CONTRATADO: \$323,027.25</div> <div>Nº. DE CONTRATO: PMI-2022/DDES/FISMDF2022/01</div> <div>FECHA: 5 DE MAYO DE 2022</div>	<div>GUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUIT</div> <div>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE SENDERO DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE MESA DE TEPETATITA MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL, ZAC.</div> <div>UBICACIÓN: MESA DE TEPETATITA</div> <div>MUNICIPIO: JIMENEZ DEL TEUL</div> <div>PROGRAMA: 0</div> <div>EJERCICIO FISCAL 2022</div>
---	--	---

REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA




*Daniel Cisneros Esparza*  
PROR. DANIEL CISNEROS ESPARZA.  
DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

*C. Juan Gurrola Alvarez*  
C. JUAN GURROLA ALVAREZ  
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

000071  
*Ing. Edear Ivan Aguirre Fernandez*  
ING. EDEAR IVAN AGUIRRE FERNÁNDEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA





<div>CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE R.L. DE C.V.</div>	<div>ESTIMACIÓN: UNO7 DE \$</div> <div>DEL 27 DE MARZO DE 2022 A 22 DE ABRIL DE 2022</div> <div>MONTO CONTRATADO: \$323,027.25</div> <div>Nº. DE CONTRATO: PMI-2022/DDES/FISMD/2022/01</div> <div>FECHA: 5 DE MAYO DE 2022</div>	<div>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE SENDERO DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE MESA DE TEPETATITA MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL, ZAC.</div> <div>UBICACIÓN: MESA DE TEPETATITA</div> <div>MUNICIPIO: JIMENEZ DEL TEUL</div> <div>PROGRAMA: 0</div>
<div>GUNDA ESTIMACIÓN Y FINIQUI</div>		
<div>REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA</div>		
<div>EJERCICIO FISCAL 2022</div>		





<div>Daniel Cisneros Esparza</div> <div>PROR. DANIEL CISNEROS ESPARZA.</div> <div>DIR. DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL</div>	<div>C. JUAN GURROLA ALVAREZ</div> <div>DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS</div>	<div>ING. EDGAR VANAGUIRRE HERNANDEZ</div> <div>SUPERINTENDENTE OBRA</div>
<div>030072</div>		




 CORPORATIVO COMERCIAL REMARE, S. DE RL. DE CV.	<div>ESTIMACIÓN: UNO8 DE 8</div> <div>DEL 22 DE MARZO DE 2022 A 22 DE ABRIL DE 2022</div> <div>PERIODO:</div> <div>MONTO CONTRATADO: \$323,027.25</div> <div>No. DE CONTRATO: \$323,027.25</div> <div>FECHA: 5 DE MAYO DE 2022</div>	<div>OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE SENDERO DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA COMUNIDAD DE MESA DE TEPETATITA MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL, ZAC.</div> <div>UBICACIÓN: MESA DE TEPETATITA</div> <div>MUNICIPIO: JIMENEZ DEL TEUL</div> <div>PROGRAMA: 0</div>
<div>GUNDA ESTIMACIÓN Y FINQUI</div> <div>REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA</div> <div>EJERCICIO FISCAL 2022</div>		



  
PROR. DANIEL CISNEROS ESPARZA.  
DIR. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

  
C. JUAN GURROLA ALVAREZ  
DIR. DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

  
ING. EDGAR IVAN AGUIRRE HERNÁNDEZ  
SUPERINTENDENTE OBRA

0800073