



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927


18/07/2022 12:23

Cuenta/ CLABE Ordenante	1176340022
Nombre del Ordenante	MUNICIPIO DE JIMENEZ DEL TEUL ZAC
RFC o CURP del Ordenante	MJT850101875
Moneda	MXP
ID Tercero	INGRIVAS
Nombre del Beneficiario	MARCO ANTONIO RIVAS VALENZUELA
Cuenta/CLABE/Celular	012958015818443117
RFC Beneficiario	RIVM891025A87
Banco Destino	BBVA MEXICO
Importe a Transferir	\$375,398.79
	\$0.00
Fecha Aplicación	18/07/2022
Número de Referencia	220718
Propósito de la Transferencia	Pago 1er estim rehabil puente peatonal
Clave de Rastreo	8846APR1202207181810919373
Confirmación	OK. OPERACION EFECTUADA
Comisión	\$5.00
IVA Comisión	\$0.80
Capturó	TESORERIA JIMENEZ DEL TEUL
Fecha Captura	18/07/2022 12:21:05 p. m.
Ejecutó	TESORERIA JIMENEZ DEL TEUL
Fecha de Ejecución	18/07/2022 12:22:38 p. m.
Autorizó 1:	
Fecha Autorización 1:	
Autorizó 2:	
Fecha Autorización 2:	
Autorizó 3:	
Fecha Autorización 3:	
AutExcepción 1:	
Fecha AutExcepción 1:	
AutExcepción 2:	
Fecha AutExcepción 2:	
Modo de Ejecución	Individual
Nombre del Archivo	

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.
La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

<div>1ERA ESTIMACIÓN</div>		<div>ESTIMACIÓN: 01 (UNO)</div> <div>PERIODO: 7 DE JULIO DE 2022 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022</div> <div>MONTO CONTRATADO: \$ 476,772.16</div> <div>No. DE CONTRATO: PMJ-2022/DDES/FISMDF2022/07</div> <div>FECHA: 05 DE SEPTIEMBRE 2022</div>		<div>HOJA 1 DE 4</div>		<div>JIMÉNEZ DEL TEUL</div> <div>H. AYUDANTE 2021-2024</div>		<div>OBRA: MANTENIMIENTO DE 4 PUENTES PEATONALES EN JIMENEZ DEL TEUL LOCALIDADES DE LUIS MOYA DE ARRIBA, LUIS MOYA DE ABAJO, BOCAS, CARRETAS.</div> <div>UBICACIÓN: LUIS MOYA DE ARRIBA, LUIS MOYA DE ABAJO, BOCAS CARRETAS</div> <div>MUNICIPIO: JIMENEZ DEL TEUL</div> <div>PROGRAMA: FISMDF</div>	
CARATULA DE ESTIMACIÓN									
CLAVE	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	IMPORTE	OBSERVACIONES			
01	MANTENIMIENTO DE 4 PUENTES PEATONALES EN JIMENEZ DEL TEUL LOCALIDADES DE LUIS MOYA DE ARRIBA, LUIS MOYA DE ABAJO, BOCAS, CARRETAS.			\$ 323,619.65	\$ 323,619.65				
					TOTAL DE 1 ER ESTIMACION	\$ 323,619.65			
ESTIMACION 001 \$323,619.65									
SUBTOTAL \$323,619.65									
DEDUCCIONES:									
AMORT. DE ANTICIPO \$0.00									
TOTAL \$323,619.65									
SUBTOTAL \$323,619.65									
IVA 16% \$51,779.14									
TOTAL \$375,398.79									
RESUMEN FINANCIERO DE LA OBRA:									
ANTICIPO OTORGADO: \$ -						ESTIMADO A LA FECHA: \$ -			
ANTICIPO AMORTIZADO A LA FECHA: \$ -						ESTA ESTIMACIÓN: \$375,398.79			
ANTICIPO AMORTIZADO EN ESTA ESTIMACIÓN: \$ -						SALDO POR EJERCER \$ 101,373.37			
SALDO POR AMORTIZAR \$ -									
PROF. DANIEL CISNEROS ESPARZA DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL				JUAN GURROLA ALVAREZ SUPERVISOR					
MARCO ANTONIO RIVAS VALUENZUELA EMPRESA									

<div>1ERA ESTIMACION</div>		ESTIMACIÓN: 01 (UNO)	HOJA 2 DE 4		<div></div>	OBRA: MANTENIMIENTO DE 4 PUENTES PEATONALES EN JIMENEZ DEL TEUL LOCALIDADES DE LUIS MOYA DE ARRIBA, LUIS MOYA DE ABAJO, BOCAS, CARRETAS.								
		PERIODO: 7 DE JULIO DE 2022 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 476,772.16	UBICACIÓN: LUIS MOYA DE ARRIBA, LUIS MOYA DE ABAJO, BOCAS CARRETAS										
		MONTO CONTRATADO:	PMJ-2022/DDES/FISMDF2022/07	MUNICIPIO: JIMENEZ DEL TEUL										
		No. DE CONTRATO:	05 DE SEPTIEMBRE 2022	PROGRAMA: FISMDF										
		DESGLASE DE ESTIMACIÓN												
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN DE PRESUPUESTO	VOLUMEN HASTA LA EST. ANTERIOR	VOLUMEN DE ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO	PRECIO	IMPORTE DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE ACUMULADO					
01														
P 01	LIMPIEZA DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE CHAPEO DE MALEZA HASTA 0.90 M DE ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	LOTE	4.00		4.00	4.00	\$ 7,526.00	\$ 30,104.00	\$ 30,104.00					
P 02	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS. INCLUYE ACARREOS A SITIOS AUTORIZADOS; CUOTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.	LOTE	4.000		4.00	4.00	\$ 6,951.20	\$ 27,804.80	\$ 27,804.80					
CEP 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLONES DE 2" X 8" INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	159.0130751		159.01	159.01	\$ 1,671.00	\$ 265,710.85	\$ 265,710.85					
			SUMA HOJA No. 01			\$323,619.65 \$ 323,619.65								
PROF. DANIEL CISNEROS ESPARZA DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL					JUAN GUROLA ALVAREZ SUPERVISOR					MARCO ANTONIO RIVAS VALENZUELA EMPRESA				


11111 ESTIMACIÓN	ESTIMACIÓN: 01 (UNO)		HOJA 3 DE 4		 JIMÉNEZ DEL TEUL H. AYUNTAMIENTO 2022-2024	OBRA: MANTENIMIENTO DE 4 PUENTES PEATONALES EN JIMÉNEZ DEL TEUL LOCALIDADES DE LUIS MOYA DE ARRIBA, LUIS MOYA DE ABAJO, BOCAS, CARRETAS.						
	PERIODO: 7 DE JULIO DE 2022 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022		476,772.16			UBICACIÓN: LUIS MOYA DE ARRIBA, LUIS MOYA DE ABAJO, BOCAS, CARRETAS						
	MONTO CONTRATADO: \$		PMJ-2022/DDES/FISMDF2022/07			MUNICIPIO: JIMÉNEZ DEL TEUL						
	No. DE CONTRATO:		05 DE SEPTIEMBRE 2022			PROGRAMA: FISMDF						
	FECHA:											
	NÚMEROS GENERADORES											
	CLAVE	CONCEPTO	LOCALIZACIÓN			LARGO	ANCHO	ALTO	No. PIEZAS	VOLUMEN EJECUTADO PARCIAL	SUB-TOTAL	UNIDAD
			EJE	TRAMO		TIPO						
		MANTENIMIENTO DE 4 PUENTES PEATONALES EN JIMÉNEZ DEL TEUL LOCALIDADES DE LUIS MOYA DE ARRIBA, LUIS MOYA DE ABAJO, BOCAS, CARRETAS.										
	P 01	LIQPIEZA DE TERRENO POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE CHAPEO DE MALEZA HASTA 0.90 M DE ALTURA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.								4.00	4.00	
							TOTAL	4.00		LOTE		
P 02	CARGA Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DESPALME FUERA DEL SITIO DE LOS TRABAJOS. INCLUYE ACARREOS A SITIOS AUTORIZADOS, CUOTAS, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTA.							4.00	4.00			
							TOTAL	4.00		LOTE		
CEP 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLONES DE 2" X 8" INCLUYE CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.				159.010			159.01	159.01			
								0.00	0.00			
							TOTAL	159.01		ML		

PROF. DANIEL CISNEROS ESPARZA
DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL

JUAN GURROLA ALVAREZ
SUPERVISOR

MARCO ANTONIO RIVAS VALENZUELA
EMPRESA

1ERA ESTIMACIÓN		ESTIMACIÓN:	001 (UNO)	HOJA 4 DE 4
		PERIODO:	7 DE JULIO DE 2022 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
		MONTO CONTRATADO: \$	476,772.16	
		Nº. DE CONTRATO:	PMU-2022/DORES/FISMDF2022/07	
		FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE 2022	
REPORTE FOTOGRAFICO DE OBRA				
<div>OBRA: MANTENIMIENTO DE 4 PUENTES PEATONALES EN JIMÉNEZ DEL TEUL LOCALIDADES DE LUIS MOYA DE ARRIBA, LUIS MOYA DE ABAJO, BOCAS, CARRETAS.</div> <div>UBICACIÓN: LUIS MOYA DE ARRIBA, LUIS MOYA DE ABAJO, BOCAS CARRETAS</div> <div>MUNICIPIO: JIMÉNEZ DEL TEUL</div> <div>PROGRAMA: FISMDF</div> <div>LUIS MOYO DE ABAJO</div>				



PROF. DANIEL CISNEROS ESPARZA DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL	JUAN GURROLA ALVAREZ SUPERVISOR	MARCO ANTONIO RIVAS VALENZUELA EMPRESA
---	------------------------------------	---

1ERA ESTIMACIÓN		ESTIMACIÓN:	001 (UNO)	HOJA 4 DE 4
		PERIODO:	7 DE JULIO DE 2022 AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022	
		MONTO CONTRATADO:	\$	476,772.16
		No. DE CONTRATO:	PMJ-2022/DOES/FISMDF2022/07	
		FECHA:	05 DE SEPTIEMBRE 2022	
REPORTES FOTOGRAFICOS DE OBRA				
<div>OBRA: MANTENIMIENTO DE 4 PUENTES PEATONALES EN JIMENEZ DEL TEUL LOCALIDADES DE LUIS MOYA DE ARRIBA, LUIS MOYA DE ABAJO, BOCAS, CARRETAS.</div> <div>UBICACIÓN: LUIS MOYA DE ARRIBA, LUIS MOYA DE ABAJO, BOCAS CARRETAS</div> <div>MUNICIPIO: JIMENEZ DEL TEUL</div> <div>PROGRAMA: FISMDF</div> <div>LUIS MOYA DE ARRIBA</div>				



PROF. DANIEL CISNEROS ESPARZA DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL	JUAN GURROLA ALVAREZ SUPERVISOR	MARCO ANTONIO RIVAS VALENZUELA EMPRESA
---	------------------------------------	---